

No	MUNICIPIO	LOCALIDAD	GRADO DE MARGINACION DE LA LOCALIDAD.	NOMBRE DE LA DE OBRA Y UBICACIÓN.(MODALIDAD + SUBCLASIFICACION+ MUNICIPIO+LOC+COLONIA O CALLE)	RUBRO	PRESUPUESTO			%PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DE LA OBRA.	METAS DE EJECUCIÓN		STATUS SIFAIS (PLANEACION VALIDADA, PLANEACION VALIDADA CON OBSERVACIONES, PLANEACION MODIFICABLE, EN REVISIÓN Y PLANEACION NO VALIDADA,	BENEFICIARIOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA EN SIFAIS
						APROBADO	EJERCIDO	SALDO		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		HABITANTES	VIVIENDAS	
	BRISEÑAS	EL PASO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PRINCIPAL DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE EL PASO, EN LA CALLE NIÑOS HÉROES.		\$300,348.06	\$ -	\$300,348.06	0%						
	BRISEÑAS	EL PASO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE EL PASO, EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA.		\$163,737.60	\$ -	\$163,737.60	0%						
	BRISEÑAS	EL PASO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE EL PASO SOBRE LA CALLE NIÑOS HÉROES.		\$400,000.00	\$ -	\$400,000.00	0%						
	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE JUÁREZ Y AGULES SERDAN.		\$116,000.00	\$ -	\$116,000.00	0%						
	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA DE BAJA TENSION EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE JOSÉ MAGAÑA Y ARAUCARIAS.		\$100,000.00	\$ -	\$100,000.00	0%						
51368	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BRISEÑAS, SOBRE LA CALLE ARAUCARIAS ENTRE MOCTEZUMA Y RÍO LERMA.	DRE	\$130,610.97	\$130,610.97	0.00	100%	ML	18.00	PLANEACION VALIDADA CON OBSERVACIONES	79	15	SI
	BRISEÑAS	SAN MIGUEL	BAJO	EQUIPAMIENTO DE BOMBA Y PANELES SOLARES Y BOMBA PARA CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD SAN MIGUEL		\$300,000.00	\$ -	\$300,000.00	0%						
	BRISEÑAS	CUMUATO	BAJO	CONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN RAMPAS DE ENTRADA, EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD CUMUATO.		\$70,000.00	\$ -	\$70,000.00	0%						
	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA SOBRE LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN ENTRE CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y MORELOS.		\$398,000.00	\$ -	\$398,000.00	0%						
58848	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE PROLONGACIÓN 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE SANTA CRUZ.	DRE	\$94,335.55	\$94,335.55	0.00	100%	M2	18.00	PLANEACIÓN VALIDADA	85	17	SI
31123	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA SOBRE LA CALLE NARANJO.	DRE	\$113,014.53	\$113,014.53	0.00	100%	ML	116.00	PLANEACIÓN VALIDADA CON OBSERVACIONES	72	12	SI

	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA EN LA CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES SANTA CRUZ Y MATAMOROS.		\$204,712.16	\$204,712.16	\$0.00	100%	ML	71.56		45	10	
	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE MORELOS.		\$116,000.00	\$ -	\$116,000.00	0%						
	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA, SOBRE LA CALLE CAOBA ENTRE AGUACATE Y SANTA CRUZ.		\$115,948.00	\$ -	\$115,948.00	0%						
	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE DE 3" EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE IBARRA SOBRE LA CALLE PROL. 16 DE SEPTIEMBRE DESDE CALLE MATAMOROS HASTA LA CALLE SANTA CRUZ.		\$116,000.00	\$ -	\$116,000.00	0%						
	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	GASTOS INDIRECTOS		\$243,233.85	\$ -	\$243,233.85	0%						
	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	PRODIM		\$162,155.90	\$ -	\$162,155.90	0%						
30121	BRISEÑAS	CUMUATO	BAJO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE CUMUATO EN LA CALLE JUÁREZ, ENTRE LAS CALLES MORELOS Y DOS DE ABRIL.	URB	\$1,263,899.23	\$1,263,899.23	0.00	100%	M2	2479.00	PLANEACIÓN VALIDADA	177	35	SI
45374	BRISEÑAS	CUMUATO	BAJO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE CUMUATO, SOBRE LA GALEANA.	URB	\$264,134.99	\$0.00	\$264,134.99	100%	M2	460.35	PLANEACION VALIDADA	62	13	SI
51425	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, SOBRE LA CALLE MOCTEZUMA	URB	\$1,079,677.50	\$1,079,677.50	0.00	100%	M2	2123.55	PLANEACION VALIDADA CON OBSERVACIONES	295	12 VIVIENDAS Y LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA #89	SI
15232	BRISEÑAS	BRISEÑAS	MUY BAJO	REHABILITACIÓN DE LINEA SANITARIA CON TUBERÍA DE 8" EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL SOBRE LA CALLE AGUILAS SERDÁN ENTRE LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE Y VENUSTIANO CARRANZA.	ALC	\$279,585.83	\$279,585.83	0.00	100%	ML	77.00	PLANEACION VALIDADA CON OBSERVACIONES	100	20	SI
	BRISEÑAS	SAN MIGUEL	BAJO	ELECTRIFICACIÓN DE BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL SOBRE LA CALLE SAUCE.		\$325,000.00	\$ -	\$325,000.00	0%						
	BRISEÑAS	EL PASO	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE EL PASO EN LA CALLE PRIVADA HIDALGO		\$116,000.00	\$ -	\$116,000.00	0%						
	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE 14 DE SEPTIEMBRE ENTRE LAS CALLES 18 DE MARZO Y GALEANA		\$159,792.22	\$ -	\$159,792.22	0%						
38508	BRISEÑAS	IBARRA	BAJO	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE IBARRA, EN LA CALLE GONZÁLEZ ORTEGA ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y JUÁREZ.	URB	\$1,236,566.64	\$ -	\$1,236,566.64	0%	M2	721.50	PLANEACIÓN VALIDADA	85	20	SI
45251	BRISEÑAS	CUMUATO	BAJO	REHABILITACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA EN EL MUNICIPIO DE BRISEÑAS, LOCALIDAD DE CUMUATO, SOBRE LAS CALLES HIDALGO.	URB	\$239,041.97	\$ -	\$239,041.97	100%	M2	407.44	PLANEACION VALIDADA	73	14	SI